



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKI NAČELNIK**

OPĆINSKO VIJEĆE TEŠANJ

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj, Odluke o izvršenju budžeta za 2015. godinu i Programa rada vijeća Tešanj za 2016. godinu, podnosim;

**IZVJEŠTAJ
o realizaciji Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za 2015. godinu**

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), člana 23. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/14), Odluke o načinu raspodjele budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 3/13) i Odluke o načinu rasporeda i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane naknade od koncesija („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/09), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 28. sjednici održanoj dana 31.03.2015. godine, donijelo je Odluku o usvajanju Liste kapitalnih projekata za 2014. godinu. U nastavku je tabelarni pregled realizacije planirane Liste te izvod koji se odnosi na realizovani dio sa kolonom u koju je upisana napomena pojedinačno za svaki projekat.

A) Mjesne zajednice

R. br.	Naziv MZ	NAZIV PROJEKTA	Lokalni budžet izvorno	Namjenska sredstva	Drugi budžeti	Mještani realizacija kroz budžet i direktno	Ukupno realizacija	Napomena
1	Bobare-Drinčići - Blaževci	Dio duga mz-e	10.000 KM	- KM	- KM	- KM	10.000 KM	Realizovano
2	Bobare-Drinčići - Blaževci	Nastavak asfaltiranja puta G.Bobare-Blaževci	- KM	- KM	60.000 KM	- KM	- KM	Kandidovano
3	Bukva	Izgradnja pješačke staze Bukva-Medakovo-Novo Selo	12.000 KM	- KM	- KM	- KM	- KM	Riješeno kroz projekat kanalizacije, sredstva u saradnji sa MZ Bukva preusmjerena za sanaciju ulice Nedžada Šaranovića.
4	Dobropolje-Mekiš	NC Aleksići-Mujezinovići (asfaltiranje II faza)	8.000 KM	- KM	- KM	- KM	9.013 KM	Realizovano

Izvjestaj o realizaciji kapitalnih 2015 fin.xls

5	Džemilić Planje	Asfaltiranje puta NC Smreče-OŠ	- KM	- KM	40.000 KM	- KM	- KM	Kandidovano
6	Jablanica	Asfaltiranje puta Čaglići	12.000 KM	- KM	- KM	- KM	13.288 KM	Realizovano
7	Jelah	Izgradnja puta Rastoke	62.000 KM	- KM	50.000 KM	- KM	56.739 KM	Realizovano i kandidovano za nastavak
8	Jelah	Asfaltiranje puteva u Potočanima, Zvono-Lučići i sanacija puta od Omladinskog doma lijevo	32.000 KM	- KM	- KM	18.000 KM	59.507 KM	Realizovano zajedno sa prenesenim sredstvima iz ranijeg perioda od kanalizacije Potočani u saradnji sa MZ.
9	Jelah	Asfaliranje LC Cerovac	- KM	- KM	80.000 KM	- KM	- KM	Kandidovano
10	Jevadžije	Sanacija i asfaltiranje NC Hrnjići	10.000 KM	- KM	40.000 KM	6.000 KM	22.622 KM	Realizovano uz učešće građana i kandidovano za nastavak
11	Kalošević	Asfaltiranje puta NC Most-Lete	12.000 KM	- KM	- KM	- KM	13.354 KM	Realizovano
12	Karadaglije	Izgradnja šehidskog spomen obilježja	8.000 KM	- KM	- KM	- KM	8.000 KM	Realizovano
13	Kraševo	Asfaltiranje puta NC Čolići i puta Bare	15.000 KM	- KM	- KM	20.000 KM	53.179 KM	Realizovana oba projekta, značajno učešće građana
14	Ljetinić	Asfaltiranje puta NC Plac-Šljunkara	10.000 KM	- KM	- KM	- KM	11.539 KM	Realizovano
15	Medakovo	Vodovod	- KM	58.000 KM	- KM	105.000 KM	163.000 KM	Završena realizacija ugovora iz 2014. sa JP Rad, Ugovorena i realizovana nova fazaa iz sredstava građana i potpisan ugovor iz vodnih naknada.
16	Miljanovci- Lončari	Izgradnja trotoara Škola-Sarači	10.000 KM	- KM	- KM	- KM	9.930 KM	Realizovano
17	Novi Miljanovci	Dio duga mz-e	12.000 KM	- KM	- KM	10.000 KM	22.000 KM	Realizovano
18	Mrkotić	Asfaltiranje NC Žiže-Kukuljevac	12.000 KM	- KM	- KM	- KM	14.204 KM	Realizovano
19	Novo Selo	Asfaltiranje puta Dom-Bedaci-Park	- KM	- KM	40.000 KM	- KM	- KM	Kandidovano
20	Orašje Planje	Dio duga mz-e	10.000 KM	- KM	- KM	- KM	12.874 KM	Sredstva na zahtjev MZ preusmjerena na put Hatkići i realizovano
21	Piljužići	Asfaltiranje NC Sole-Zovke	10.000 KM	- KM	50.000 KM	- KM	13.800 KM	Realizovano i kandidovano za nastavak

Izvjestaj o realizaciji kapitalnih 2015 fin.xls

22	Raduša	Izgradnja mosta kod JP Rad dd Tešanj prema Kotlasticama	30.000 KM	10.000 KM	- KM	- KM	- KM	Potpisan ugovor 124.522,77 KM, realizacija u proljeće
23	Rosulje	Asfaltiranje NC Agići-Bajina glava	10.000 KM	- KM	40.000 KM	- KM	11.858 KM	Realizovano
24	Šije	Izgradnja fekalne kanalizacije u MZ Šije	- KM	50.000 KM	- KM	- KM	25.340 KM	Ugovoreno, realizacija u proljeće
25	Tešanj	Hrvatinići, vodovod	- KM	80.000 KM	- KM	- KM	- KM	Kandidovano
26	Tešanj	Proširenje vodovoda Dobropolje-Mekiš, Joldići	- KM	20.000 KM	- KM	10.000 KM	20.477 KM	Ugovoreno, realizacija u proljeće
27	Tešanj	Asfaliranje ulice "Meše Selimovića"	17.000 KM	- KM	- KM	- KM	15.740 KM	Realizovano
28	Tešanj	Izgradnja mosta kod JP Rad dd Tešanj prema Kotlasticama	30.000 KM	10.000 KM	- KM	- KM	- KM	Potpisan ugovor 124.522,77 KM, realizacija u proljeće
29	Tešanjka	Nastavak asfaltiranja puta Bedaci-Numera	14.000 KM	- KM	80.000 KM	- KM	16.386 KM	Realizovano i kandidovano za nastavak
30	Trepče	Vodovod	- KM	58.000 KM	- KM	105.000 KM	163.000 KM	Završena realizacija ugovora iz 2014. sa JP Rad, Ugovorena i realizovana nova fazaa iz sredstava građana i potpisan ugovor iz vodnih naknada.
31	Vukovo	Asfaltiranje puta Banovci-Pašići	10.000 KM	- KM	- KM	- KM	11.437 KM	Realizovano
		Total:	356.000 KM	286.000 KM	480.000 KM	274.000 KM	757.287 KM	

B) Projekti od općeg interesa

Red br	Projekti općeg značaja	NAZIV PROJEKTA	Lokalni budžet izvorno	Namjenska sredstva	Drugi budžeti	Mještani realizacija kroz budžet i direktno	Ukupno realizacija	Napomena
1	opći značaj	Nastavak uređenja Industrijske zone Ciglana u Jelahu II faza	10.000 KM	- KM	- KM	- KM	11.437 KM	Realizovano
2	opći značaj	Rekonstrukcija mosta kod Toplane	20.000 KM	- KM	- KM	- KM	29.440 KM	Realizovano

3	opći značaj	Izgradnja treće trake u Poslovnoj zoni Bukva	30.000 KM	- KM	150.000 KM	- KM	179.890 KM	Realizovano finansiranje projekta iz Federalnog ministarstva a Općina imala obavezu obezbjeđiti učešće.
4	opći značaj	Vibracione trake	5.000 KM	- KM	- KM	- KM	5.000 KM	Realizovano
5	opći značaj	Nastavak realizacije projekta na poslovnoj zoni Glinište	30.000 KM	- KM	85.000 KM	- KM	115.000 KM	Realizovano, obezbjeđena sredstva viših nivoa, 30.000 učešće Općine
6	opći značaj	Izgradnja mosta "Lejle Mulalić" u Jelahu	- KM	- KM	- KM	- KM	- KM	Kandidovano, u toku javna nabavka za projektovanje novog mosta, poslove vodi resorno Ministarstvo. Sredstva ne idu preko općine Tešanj
7	opći značaj	Izgradnja trotoara na M4 i M17 te asfaltiranje treće trake u Jelahu od raskrsnice prema Industrijskoj zoni Ciglana	- KM	- KM	- KM	- KM	- KM	Kandidovano prema FBiH, JP Ceste FBiH, nije realizovano
8	opći značaj	Obaveze po zaključcima Vijeća	10.000 KM	- KM	- KM	- KM	- KM	
		Total:	105.000 KM	- KM	235.000 KM	- KM	340.767 KM	

C) Projekti solidarnosti

Red br	Projekti solidarnosti	NAZIV PROJEKTA	Lokalni budžet izvorno	Namjenska sredstva	Drugi budžeti	Mještani realizacija kroz budžet i direktno	Ukupno realizacija	Napomena
1	Dž. Planje	Sanacija klizišta na putnoj infrastrukturi.	17.000 KM	- KM	- KM	- KM	15.308 KM	Realizovano, MZ Dž. Planje kod kuće Muharemovića,
2	Karadaglije	Sanacija klizišta na putnoj infrastrukturi.	15.000 KM	- KM	- KM	- KM	23.017 KM	Realizovano, Čatin greb prema Kiseljaku
3	Kalošević	Sanacija klizišta na putnoj infrastrukturi.	6.000 KM	- KM	- KM	- KM	5.715 KM	Realizovano, Komušanci
4	Druge hitne intervencije	Sanacija klizišta na putnoj infrastrukturi.	22.000 KM	- KM	- KM	- KM	22.000 KM	Druge hitne intervencije na putnoj infrastrukturi, Tešanjka, Bukva, idr.
		Total:	60.000 KM	- KM	- KM	- KM	66.041 KM	

D) Koncesije i dodatna sredstva

Red br	Naziv MZ	NAZIV PROJEKTA	Lokalni budžet izvorno	Namjenska sredstva	Drugi budžeti	Mještani realizacija kroz budžet i direktno	Ukupno realizacija	Napomena
1.	Raduša	Asfaliranje puta Uno-Mehuljići-Mešići i Uno-Hadžalići	- KM	19.000 KM	- KM	- KM	20.359 KM	Realizovano
2.	Orašje Planje	Dugovanje za izgradnju puta od ranije	- KM	15.000 KM	- KM	- KM	15.000 KM	Realizovano
3.	Miljanovci- Lončari	Sanacija puta (pješačka staza) O. škola-Sarači	- KM	10.000 KM	- KM	- KM	9.930 KM	Realizovano
4.	Karadaglije	Dugovanje za izgradnju puta od ranije	- KM	21.000 KM	- KM	- KM	21.000 KM	Realizovano
		Total:	- KM	65.000 KM	- KM	- KM	66.289 KM	

SVEGA A+B+C+D:	521.000 KM	351.000 KM	715.000 KM	274.000 KM	1.230.383 KM
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Na listi kapitalnih projekata za 2015. godinu nalazi se ukupno 48 projekata, od čega je za 35 projekata planirano finansiranje iz lokalnog budžeta, 13 projekata je planirano i kandidovano prema višim nivoima vlasti a (od čega su 2 projekata su u potpunosti realizovana, a 3 ugovorena). Projekti koji su predviđeni i čije je finansiranje planirano iz lokalnog budžeta (35) su svi (97%) realizovani izuzev mosta kod JP Rad prema Kotlanicama (koji je ugovoren i čeka se na početak građevinske sezone). Projekti čije je finansiranje planirano iz sredstava viših nivoa kandidovani su u više navrata prema ZDK i FBIH. Od toga su 2 realizovana, a za 3 projekata iz namjenskih sredstava (sredstva od vodnih naknada za 2015. godinu su ugovorena) su potpisani ugovori krajem 2015. godine i njihova realizacija se očekuje u 2016. godini. U odnosu na izvore finansiranja realizacija je približno slijedeća: 35% lokalni budžet, 40% lokalni budžet-namjenska sredstva i 25% drugi izvori (viši nivoi i građani).

Obradivač Pomoćnik načelnika

Sabahudin Omerbašić, prof.

Općinski Načelnik

Mr.sci. Suad Huskić

Broj: 03-49-2- /16
Datum: 21.01.2015. godine