

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA TEŠANJ  
OPĆINSKI NAČELNIK**

**OPĆINSKO VIJEĆE TEŠANJ**

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj, Odluke o izvršenju budžeta za 2014. godinu i Programa rada vijeća Tešanj za 2015. godinu, podnosim;

**IZVJEŠTAJ  
o realizaciji Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za 2014. godinu**

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), člana 23. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Tešanj za 2014. godinu ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 10/13), Odluke o načinu raspodjele budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 3/13) i Odluke o načinu rasporeda i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane naknade od koncesija („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/09), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 17. sjednici održanoj dana 31.03.2014. godine, donijelo je Odluku o usvajanju Liste kapitalnih projekata za 2014. godinu. U nastavku je tabelarni pregled realizacije planirane Liste te izvod koji se odnosi na realizovani dio sa kolonom u koju je upisana napomena pojedinačno za svaki projekat.

**A) Mjesne zajednice**

R. br.	Naziv MZ	NAZIV PROJEKTA	Lokalni budžet izvorno	Lokalni budžet namjenski	Drugi budžeti	Mještani plan	Ukupno plan	Ukupno realizacija	Napomena
1	Bobare-Drinčići-Blaževci	Dio duga mz-e	10.000 KM	- KM	- KM	- KM	10.000 KM	10.000 KM	Realizovano
2	Bobare-Drinčići-Blaževci	Nastavak asfaltiranja puta G.Bobare-Križ	- KM	- KM	60.000 KM	- KM	60.000 KM	- KM	Kandidovano Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica FBiH.
3	Bukva	Nastavak asfaltiranja puta Toplana-Čifluk	15.000 KM	- KM	- KM	5.000 KM	20.000 KM	14.994 KM	Realizovano, iznos oko 15000 građani ugovorili direktno i realizovali
4	Dobropolje-Mekiš	NC Aleksići-Mujezinovići (asfaltiranje II faza)	8.000 KM	- KM	- KM	5.000 KM	13.000 KM	8.167 KM	Realizovano
5	Dobropolje-Mekiš	Trotoar pored R474od MUP prema Mekišu	- KM	- KM	30.000 KM	- KM	30.000 KM	30.000 KM	Direktna realizacija od strane kantonalne direkcije za ceste.

6	Dobropolje-Mekiš	Vodovod Roše-Mekiš	- KM	20.000 KM	- KM	10.000 KM	30.000 KM	20.000 KM	Ugovoreno pred kraj godine zbog procedura sa kantonom, te revidiranja prioriteta poslije poplave. Realizacija po sticanju pogodnih vremenskih uslova.
7	Džemilčić Planje	NC Sinanovići	- KM	- KM	50.000 KM	15.000 KM	65.000 KM	78.989 KM	Sredstva viših nivo vlasti, realizovana i dionica puta Turkeši koja je prenesena iz prošle godine te sredstva od učesća građana.
8	Džemilčić Planje	Vodosnabdijevanje -izrada projektne dokumentacije	- KM	10.000 KM	- KM	- KM	10.000 KM	8.750 KM	Ugovoreno, projektovanje u toku
9	Jablanica	LC Ripna	12.000 KM	- KM	- KM	5.000 KM	17.000 KM	26.189 KM	Realizovano, dio sredstava sa viših nivoa vlasti
10	Jablanica	Vodovod Roše-Mekiš	- KM	30.000 KM	- KM	30.000 KM	60.000 KM	38.930 KM	Ugovoreno pred kraj godine zbog procedura sa kantonom, te revidiranja prioriteta poslije poplave. Realizacija po sticanju pogodnih vremenskih uslova.
11	Jelah	Asfaltiranje puta kroz Cerovac	- KM	- KM	50.000 KM	- KM	50.000 KM	- KM	Kandidovano Ministarstvu za promet, komunikacije i zaštitu okoliša ZDK i Direkciji za ceste ZDK 10.04.2014. godine
12	Jelah	Kujundžići, Mirčaj	22.000 KM	- KM	- KM	5.000 KM	27.000 KM	22.176 KM	Realizovano
13	Jelah	Ulica Ivana Franje Jukića	8.000 KM	- KM	- KM	3.000 KM	11.000 KM	8.115 KM	Realizovano
14	Jevadžije	Sanacija NC Karahodžići	- KM	- KM	40.000 KM	- KM	40.000 KM	- KM	Kandidovano Ministarstvu za promet, komunikacije i zaštitu okoliša ZDK i Direkciji za ceste ZDK 10.04.2014. godine
15	Kalošević	Asimova kuća Greblje	10.000 KM	- KM	- KM	5.000 KM	15.000 KM	14.992 KM	Realizovano, a prenos iz 2013. godine realizovan na putu Most-Lete
16	Kalošević	Vodosnabdijevanje - proširenje izvorišta, izrada projektne dokumentacije	- KM	8.000 KM	- KM	- KM	8.000 KM	- KM	Obzirom da su sredstva planirana iz vodnih naknada a nije bila spremna dokumentacija projekat nije mogap ići u realizaciju.
17	Kalošević	Trotoar Ganjgina vodovodna raskrsnica	- KM	- KM	60.000 KM	- KM	60.000 KM	- KM	Kandidovano Ministarstvu za promet i komunikacije FBiH i JP Ceste FBiH 10.04.2014. godine
18	Karadaglije	Rekonstrukcija puta i pješacka staza	8.000 KM	- KM	- KM	3.000 KM	11.000 KM	9.828 KM	Realizovano
19	Kraševo	Put Pezeri	10.000 KM	- KM	- KM	- KM	10.000 KM	9.963 KM	Realizovano

20	Ljetinić	Asfaltiranje puta Čamdžići -Ljeskovac	- KM	- KM	50.000 KM	- KM	- KM	50.000 KM	- KM	Kandidovano Direkciji za ceste ZDK 10.04.2014. godine
21	Medakovo	Vodovod	- KM	120.000 KM	- KM	50.000 KM	50.000 KM	170.000 KM	87.500 KM	Ugovoreno pred kraj godine zbog procedura sa kantonom, te revidiranja prioriteta poslije poplave. Realizacija po sticanju pogodnih vremenskih uslova.
22	Miljanovci-Lončari	Sanacija LC Škola-Sarači	8.000 KM	- KM	- KM	- KM	- KM	8.000 KM	8.000 KM	Realizovano kroz projekat demiranja, obezbjeđen projekat demiranja u vrijednosti od 220000 KM gdje smo mi imali obavezu finansirati infrastrukturni projekat.
23	Novi Miljanovci	Dio duga mz-e	10.000 KM	- KM	- KM	- KM	- KM	10.000 KM	10.000 KM	Realizovano, postignut sporazum sa Asfaltnom i deblokiran račun mjesne zajednice.
24	Mrkotić	NC Rizvani - Vjerovi	20.000 KM	- KM	- KM	- KM	- KM	20.000 KM	19.989 KM	Realizovano
25	Novo Selo	Izgradnja i asfaltiranje puta Grič prema OŠ	6.000 KM	- KM	- KM	- KM	- KM	6.000 KM	11.569 KM	Realizovano
26	Novo Selo	Sanacija puta Dubalj	- KM	- KM	40.000 KM	5.000 KM	45.000 KM	35.380 KM	35.380 KM	Realizovano
27	Orašje Planje	Vodovod Orašje Planje	- KM	30.000 KM	- KM	- KM	- KM	30.000 KM	37.053 KM	Ugovoreno pred kraj godine zbog procedura sa kantonom, te revidiranja prioriteta poslije poplave. Realizacija po sticanju pogodnih vremenskih uslova.
28	Piljužići	Asfaltiranje puta Polje-Pousorje (pored Ilme)	- KM	- KM	50.000 KM	- KM	- KM	50.000 KM	49.707 KM	Realizovano
29	Raduša	Kanalizacija Raduša-krak Mehuljići	- KM	15.000 KM	- KM	- KM	- KM	15.000 KM	12.289 KM	Ugovoreno pred kraj godine zbog procedura sa kantonom, te revidiranja prioriteta poslije poplave. Realizacija po sticanju pogodnih vremenskih uslova.
30	Rosulje	NC M4 Agrić-Bajina glava- Stara cesta	- KM	- KM	40.000 KM	- KM	- KM	40.000 KM	- KM	Kandidovano Direkciji za ceste ZDK 10.04.2014. godine
31	Šije	Izgradnja fekalne kanalizacije u MZ Šije	- KM	50.000 KM	- KM	- KM	- KM	50.000 KM	41.131 KM	Ugovoreno pred kraj godine zbog procedura sa kantonom, te revidiranja prioriteta poslije poplave. Realizacija po sticanju pogodnih vremenskih uslova.

32	Tešanj	Hrvatinovići, vodovod	- KM	90.000 KM	- KM	- KM	- KM	90.000 KM	- KM	90.000 KM	79.894 KM	Ugovoreno pred kraj godine zbog procedura sa kantonom, te revidiranja prioriteta poslije poplave. Realizacija po sticanju pogodnih vremenskih uslova.
33	Tešanj	Šehagića prolaz (oko Čaršijske džamije)	17.000 KM	- KM	- KM	- KM	- KM	- KM	5.000 KM	22.000 KM	13.553 KM	Realizovano
34	Tešanj	Asfaltiranje ulice Mehinagića prolaz	8.000 KM	- KM	- KM	- KM	- KM	- KM	2.000 KM	10.000 KM	10.214 KM	Realizovano
35	Tešanj	Nastavak i asfaltiranje LC Hrvatinovići-Tugovići	- KM	- KM	60.000 KM	10.000 KM	70.000 KM	70.000 KM	10.000 KM	70.000 KM	25.951 KM	Realizovano
36	Tešanj	Nastavak asfaltiranja puta Sejmen-polje-Sirano	- KM	- KM	70.000 KM	- KM	70.000 KM	- KM	- KM	70.000 KM	48.126 KM	Realizovano
37	Tešanjka	Dug MZ	8.600 KM	- KM	- KM	- KM	- KM	- KM	- KM	8.600 KM	8.600 KM	Realizovano
38	Tešanjka	Nastavak asfaltiranja puta Bedaci-Numera.	10.000 KM	- KM	80.000 KM	5.000 KM	80.000 KM	- KM	5.000 KM	95.000 KM	9.979 KM	Realizovano-lokalna sredstva, Kandidovano Ministarstvu za promet i komunikacije FBiH i JP Ceste FBiH 10.04.2014. godine
39	Trepče	Vodovod	- KM	120.000 KM	- KM	100.000 KM	- KM	120.000 KM	100.000 KM	220.000 KM	87.500 KM	Ugovoreno pred kraj godine zbog procedura sa kantonom, te revidiranja prioriteta poslije poplave. Realizacija po sticanju pogodnih vremenskih uslova.
40	Vukovo	Kanalizacija M. Han-Ribljak	- KM	10.000 KM	- KM	- KM	- KM	10.000 KM	- KM	10.000 KM	11.992 KM	Realizovano
		<b>Total:</b>	<b>190.600 KM</b>	<b>503.000 KM</b>	<b>680.000 KM</b>	<b>263.000 KM</b>	<b>680.000 KM</b>	<b>1.636.600 KM</b>	<b>263.000 KM</b>	<b>1.636.600 KM</b>	<b>909.518 KM</b>	

#### B) Projekti od općeg interesa

Red br	Projekti općeg značaja	NAZIV PROJEKTA	Lokalni budžet izvorno	Lokalni budžet namjenski	Viši nivoi vlasti	Drugi izvori	Ukupno plan	Ukupno realizacija	Napomena
1	opći značaj	Uređenje površine kod OŠ Huso Hodžić (lokacija srušenih privremenih objekata)	25.000 KM	- KM	- KM	- KM	25.000 KM	28.336 KM	Realizacija u toku, realizovano cca 95 %
2	opći značaj	Javni wc kod Katange (uređenje)	8.000 KM	- KM	- KM	- KM	8.000 KM	7.000 KM	Realizovano
3	opći značaj	Vibracione trake	7.000 KM	- KM	- KM	- KM	7.000 KM	7.000 KM	Realizovano
4	opći značaj	Rješavanje problema prioriternog snabdijevanja vodom Zone zdravstva	- KM	10.000 KM	- KM	17.000 KM	27.000 KM	9.566 KM	Realizovano



5	opći značaj	Cjevodov u ulici Alipaše Hećimovića, II faza	- KM	35.000 KM	- KM	15.000 KM	50.000 KM	35.100 KM	Ugovoreno pred kraj godine zbog procedura sa kantonom, te revidiranja prioriteta poslije poplave. Realizacija po sticanju pogodnih vremenskih uslova.
6	opći značaj	Industrijska zona Cigлана Jelah	15.000 KM	- KM	- KM	15.000 KM	15.000 KM	32.170 KM	Djelimično realizovano, zastoј zbog završetak radova Elektrodistribucije koji su trenutno u toku. Ovim projektom se radi uređenje trotoara i raskrsnice u industrijskoј zoni Cigлана i izmještanje dalekovoda čime se rješava problem privrednih subjekata.
7	opći značaj	Izgradnja treće trake u industrijskoј zoni Bukva	20.000 KM	- KM	100.000 KM	- KM	120.000 KM	119.909 KM	Realizovano
8	opći značaj	Rekonstrukcija mosta u Jelahu na Usori	- KM	- KM	350.000 KM	- KM	350.000 KM	- KM	Kandidovano Direkciji za ceste ZDK 10.04.2014. godine
9	opći značaj	Asfaltiranje treće trake u Jelahu	- KM	- KM	80.000 KM	- KM	80.000 KM	- KM	Kandidovano Ministarstvu za promet i komunikacije FBiH i JP Ceste FBiH 10.04.2014. godine
		<b>Total:</b>	<b>75.000 KM</b>	<b>45.000 KM</b>	<b>530.000 KM</b>	<b>32.000 KM</b>	<b>682.000 KM</b>	<b>239.081 KM</b>	

### C) Projekti solidarnosti

Red br	Projekti solidarnosti	NAZIV PROJEKTA	Lokalni budžet izvorno	Lokalni budžet namjenski	Viši nivoi vlasti	Drugi izvori	Ukupno plan	Ukupno realizacija	Napomena
1	Solidarnost	Sanacija klizista, proširenje/ trasiranje neprohodnih makadamskih puteva, uređenje korita u smislu zaštita obaloutvrda i drugo.	25.000 KM	- KM	- KM	- KM	25.000 KM	12.174 KM	Sanacija potpornog zida i sanacija klizišta u Koprivcima 2.000 KM, Sanacija klizišta Križanovići, MZ Medakovo 10.174,32 KM
2	Solidarnost	Trotoar Medakovo-Novo Selo	10.000 KM	- KM	- KM	- KM	10.000 KM	22.463 KM	Realizovano skupa sa prenesenim sredstvima iz prethodne godine.
		<b>Total:</b>	<b>35.000 KM</b>	<b>- KM</b>	<b>- KM</b>	<b>- KM</b>	<b>35.000 KM</b>	<b>34.637 KM</b>	

**D) Koncesije i dodatna sredstva**


Red br	Naziv MZ	NAZIV PROJEKTA	Lokalni budžet izvorno	Lokalni budžet namjenski	Viši nivoi vlasti	Mještani plan	Ukupno plan	Ukupno realizacija	Napomena
1.	Raduša	Nastavak asfaltiranja puteva UNO-Mehuljići-Mešići i Dolac	4.000 KM	16.000 KM	- KM	5.000 KM	25.000 KM	20.242 KM	Realizovano
2.	Orašje Planje	Dugovanje za izgradnju puta od ranije	- KM	14.000 KM	- KM	- KM	14.000 KM	14.000 KM	Realizovano
3.	Miljanovci-Lončari	Sanacija puta Bare-O.škola	- KM	10.000 KM	- KM	- KM	10.000 KM	10.000 KM	Realizovano kroz projekt deminiranja, obezbjeđen projekt deminiranja u vrijednosti od 220000 KM gdje smo mi imali obavezu finansirati infrastrukturni projekt.
4.	Karadagije	Dugovanje za izgradnju puta od ranije	- KM	20.000 KM	- KM	- KM	20.000 KM	22.000 KM	Realizovano
		<b>Total:</b>	<b>4.000 KM</b>	<b>60.000 KM</b>	<b>- KM</b>	<b>5.000 KM</b>	<b>69.000 KM</b>	<b>66.242 KM</b>	

UKUPNO	Lokalni budžet izvorno	Lokalni budžet namjenski	Viši nivoi vlasti	Mještani plan	Ukupno plan	Ukupno realizacija	Napomena
	<b>304.600 KM</b>	<b>608.000 KM</b>	<b>1.210.000 KM</b>	<b>300.000 KM</b>	<b>2.422.600 KM</b>	<b>1.249.478 KM</b>	

U odnosu na izvore finansiranja realizacija je slijedeća: 30% lokalni budžet, 60% lokalni budžet-namjenska sredstva i 30% drugi izvori (viši nivoi i građani). Na listi kapitalnih projekata za 2014. godinu nalazi se ukupno 55 projekata, planirano i kandidovano prema višim nivoima vlasti 15 projekata, od čega je 6 projekata realizovano. Devet projekata iz namjenskih sredstava su potpisani ugovori krajem 2014. godine i njihova realizacija se očekuje u 2015. godini Projekti čije je finansiranje planirano iz sredstava viših nivoa kandidovani su u više navrata prema ZDK i FBIH. Projekti koji su predviđeni i čije je finansiranje planirano iz lokalnog budžeta su realizovani ili je njihova realizacija pri kraju.

Broj: 03-49-2-133/15

Datum: 19.01.2014. godine



Općinski Načelnik

Mr.sci. Suad Huskić