



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKI NAČELNIK

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj, Odluke o izvršenju budžeta za 2012. godinu i Programa rada vijeća Tešanj za 2013. godinu, podnosim;

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Liste kapitalnih projekata za 2012. godinu

1.
Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), člana 23. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Tešanj za 2012. godinu ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 10/11), člana 2. Odluke o načinu rasporeda budžetskih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata u 2011. godini ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 2/11) i Odluke o načinu rasporeda i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane naknade od koncesija („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/09), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 37. sjednici održanoj dana 09.03.2012. godine, donijelo je Odluku usvajanju Liste kapitalnih projekata za 2012. godinu.

2.

Pregled Liste kapitalnih iz tačke 1. sa potrebnim podacima i napomenama je u nastavku.

Lista kapitalnih projekata iz preostalih sredstava budžeta Općine Tešanj za 2012. godinu -izvještaj
(Budžetska stavka: „Kapitalna ulaganja“ i „Utrosak sredstava od koncesija“)

A) Mjesne zajednice

R. br.	Naziv MZ	NAZIV PROJEKTA	Lokalni budžet	Drugi budžeti	Mještani plan	Ukupno plan	Rezervisano putem Budžeta Općine	Realizovano putem Budžeta Općine	Preostalo	Napomena
1	Bobar-Drinčići-Blaževci	Dio duga MZ-e	10.000 KM	0 KM	- KM	10.000 KM	10.000,00 KM	10.000,00 KM	- KM	Realizovano
2	Bukva	Toplana-Čifluk (asfaltiranje 1.200 m ²)	- KM	80.000 KM	- KM	80.000 KM	- KM	- KM	- KM	Kandidovano višim nivoima vlasti, bez odgovora
3	Dobropolje-Mekiš	Vodovod Dobropolje-Mekiš	- KM	60.000 KM	20.000 KM	80.000 KM	25.091,30 KM	25.091,30 KM	- KM	Realizovano (učešće ZDK u iznosu od 54.644,50 KM + nadzor)
4	Džermilic Planje	NC Turkeši	- KM	50.000 KM	15.000 KM	65.000 KM	- KM	- KM	- KM	Kandidovano višim nivoima vlasti, bez odgovora
5	Jablanica	NC Čaaglići-Roše	- KM	50.000 KM	- KM	50.000 KM	- KM	- KM	- KM	Kandidovano višim nivoima vlasti, bez odgovora
6	Jelah	Vakufska ulica	30.000 KM	0 KM	- KM	30.000 KM	32.183,18 KM	32.183,18 KM	- KM	Realizovano
7	Jelah	NC Mešići+ NC Donja sjeća	- KM	50.000 KM	- KM	50.000 KM	- KM	- KM	- KM	Kandidovano višim nivoima vlasti, bez odgovora
8	Jevadžije	Sportski poligon-druga faza	15.000 KM	0 KM	- KM	15.000 KM	13.497,12 KM	13.497,12 KM	- KM	Realizovano

9	Kalošević	Izgradnja trotoara Raskrsnica-Ganjgina voda	- KM	20.000 KM	- KM	20.000 KM	- KM	- KM	- KM	Kandidovano višim nivoima vlasti, bez odgovora
10	Kalošević	Vodosnabdijevanje	10.000 KM	0 KM	- KM	10.000 KM	- KM	- KM	- KM	Nismo dobili od MZ stav koji projekat ide u realizaciju. Nije realizovano predvidjeti sredstva u 2013. godini u Listi kapitalnih.
11	Karadaglije	Dio duga MZ-e	10.000 KM	0 KM	- KM	10.000 KM	10.000,00 KM	10.000,00 KM	- KM	Realizovano
12	Karadaglije	Pješačka staza Karadaglije-Jablanica	4.000 KM	- KM	- KM	4.000 KM	4.000,00 KM	4.000,00 KM	- KM	Prebačeno rješenjem MZ -Realizovano
13	Kraševo	Dio duga MZ-e	14.000 KM	0 KM	- KM	14.000 KM	13.200,00 KM	13.200,00 KM	- KM	Realizovano
13	Kraševo	Krov područne škole	- KM	15.000 KM	- KM	15.000 KM	- KM	- KM	- KM	Kandidovano višim nivoima vlasti, bez odgovora
14	Ljetnić	NC Plac-Sljunkara	9.000 KM	0 KM	- KM	9.000 KM	7.934,37 KM	7.934,37 KM	- KM	Realizovano
15	Medakovo	Vodovod	- KM	70.000 KM	- KM	70.000 KM	15.000,00 KM	- KM	15.000,00 KM	U toku realizacija (učesće ZDK u iznosu od 57.000 KM uključujući nadzor)
16	Medakovo	NC Križanovići	- KM	50.000 KM	- KM	50.000 KM	- KM	- KM	- KM	Kandidovano višim nivoima vlasti, bez odgovora
17	Miljanovci Lončari	Lončari-Komin	- KM	86.000 KM	- KM	86.000 KM	- KM	- KM	- KM	Realizovano iz GSM sredstava vlasti u visini od 86.000 KM
18	Mrkotic	NC Žiže-Kukoljevac	15.000 KM	0 KM	10.000 KM	25.000 KM	15.385,45 KM	15.385,45 KM	- KM	Realizovano
19	Novi Miljanovci	Dio duga MZ-e	10.000 KM	0 KM	- KM	10.000 KM	10.000,00 KM	- KM	10.000,00 KM	Rješenjem Općinskog načelnika sredstva su stavljena na raspolaganje MZ. Pregovori o načinu otplate dugova u toku.
20	Novo Selo	Potporni zid	10.000 KM	0 KM	- KM	10.000 KM	15.374,97 KM	15.374,97 KM	- KM	Realizovano
21	Novo Selo	Nastavak modernizacije putnog pravca Dom-Bedaci-Park	- KM	70.000 KM	- KM	70.000 KM	- KM	- KM	- KM	Kandidovano višim nivoima vlasti, bez odgovora
22	Orašje Planje	Vodovod Orašje Planje	- KM	150.000 KM	35.000 KM	185.000 KM	- KM	- KM	- KM	Realizacija iz sredstava ZDK u toku u visini od 128.294,60 KM
23	Orašje Planje	Dio duga MZ-e	5.000 KM	0 KM	- KM	5.000 KM	5.000,00 KM	5.000,00 KM	- KM	Realizovano
24	Piljužići	NC Rakite	- KM	50.000 KM	- KM	50.000 KM	- KM	- KM	- KM	Kandidovano višim nivoima vlasti, bez odgovora
25	Piljužići	Dio duga MZ-e	6.000 KM	0 KM	- KM	6.000 KM	6.000,00 KM	6.000,00 KM	- KM	Realizovano
26	Raduša	Vodovod	15.000 KM	30.000 KM	- KM	45.000 KM	31.590,00 KM	31.590,00 KM	- KM	Realizovano
27	Raduša	NC Dom-Mehuljići-Mešići	- KM	70.000 KM	- KM	70.000 KM	- KM	- KM	- KM	Kandidovano višim nivoima vlasti, bez odgovora
28	Rosulje	NC Dom-Nesterovći-Vukovo	10.000 KM	0 KM	10.000 KM	20.000 KM	23.364,32 KM	23.364,32 KM	- KM	Realizovano
29	Šije	Izgradnja fekalne kanalizacije u MZ Šije	20.000 KM	0 KM	10.000 KM	30.000 KM	20.610,81 KM	20.610,81 KM	- KM	Realizovano
30	Tešanj	Asfaltiranje ulica Nesuha Mešica i Kose	30.000 KM	0 KM	10.000 KM	40.000 KM	40.703,71 KM	40.703,71 KM	- KM	Realizovano
31	Tešanj	Hrvatinovići, vodovod	- KM	30.000 KM	- KM	30.000 KM	- KM	- KM	- KM	Kandidovano višim nivoima vlasti, bez odgovora
32	Tešanjka	Vodovod + dug (3.000,00 KM)	15.000 KM	0 KM	- KM	15.000 KM	15.000,00 KM	15.000,00 KM	- KM	Rješenjem preusmjereno na dom i realizovano
33	Trepče	NC Kruške-Zlatići	10.000 KM	0 KM	- KM	10.000 KM	23.899,47 KM	23.899,47 KM	- KM	Realizovano (dodatno učesće MZ 6.000 KM)
34	Trepče	Vodovod	- KM	70.000 KM	- KM	70.000 KM	15.000,00 KM	- KM	15.000,00 KM	U toku realizacija (učesće ZDK u iznosu od 57.000 KM uključujući nadzor)
35	Vukovo	Pristupni put za poligon	10.000 KM	0 KM	- KM	10.000 KM	- KM	- KM	- KM	Nije realizovano
36	Vukovo	NC Dom-Nesterovći	- KM	20.000 KM	- KM	20.000 KM	- KM	- KM	- KM	Realizovano iz budžeta
		Total:	258.000 KM	1.021.000 KM	110.000 KM	1.389.000 KM	352.834,70 KM	312.834,70 KM	40.000,00 KM	

B) Projekti od općeg interesa

Red br	Projekti općeg značaja	NAZIV PROJEKTA	Općina plan	Viši nivoi vlasti	Mještani plan	Ukupno plan	Rezervisano putem Budžeta Općine	Realizovano putem Budžeta Općine	Preostalo	
1	opći značaj	Izgradnja javne rasyjete na dionici Tešanj-Jelah - R474	40.000 KM	- KM	- KM	40.000 KM	41.960,75 KM	41.960,75 KM	- KM	Realizovano
2	opći značaj	Projektovanje ili vodoistrasni radovi vodosnabdijevanja cijele općine	30.000 KM	- KM	- KM	30.000 KM	- KM	- KM	- KM	Projektat je realizovan iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH
3	opći značaj	Spajanje novog bunara na sistem	15.000 KM	- KM	- KM	15.000 KM	15.000,00 KM	15.000,00 KM	- KM	Realizacija u toku , ukupna investicija je cca 65.000,00 KM , do sada urađen bunar, bunarska kućica, vod do potisnog cjevovoda prema rezervoaru R1 dužine 970 metara i priključni šaht. Preostaje riješiti struju za objekat i upotrebnu dozvolu kako bi moglo biti pušteno u funkciju.
4	opći značaj	Dio kolektora kroz krug KP "RAD", radi izbjegavanja naknadnih radova	10.000 KM	- KM	- KM	10.000 KM	10.000,00 KM	10.000,00 KM	- KM	Realizovano
5	opći značaj	Obaveze po zaključcima Vijeća	33.000 KM	- KM	- KM	33.000 KM	- KM	- KM	- KM	Nije bilo obaveza, novac je uključen u budžet 2013
		Total:	128.000 KM	- KM	- KM	128.000 KM	66.960,75 KM	66.960,75 KM	- KM	

C) Projekti solidarnosti

Red br	Projekt općeg značaja	NAZIV PROJEKTA	Općina plan	Viši nivoi vlasti	Mještani plan	Ukupno plan	Rezervisano putem Budžeta Općine	Realizovano putem Budžeta Općine	Preostalo	Napomena
1	opći značaj	Sanacija klizista i proširenje/trasiranje neprohodnih makadamskih puteva	20.000 KM	- KM	0,00	20.000 KM	23.671,27 KM	23.671,27 KM	- KM	Prosjecanje puta Ripna-Trepče, Prosjecanje puta Trepče- Zelenika, Jablanica, nasipanje sa uređenjem puta u MZ Miljanovci-Lončari pored bazena R1, pristupni put PZ Ciglana Jelah
		Total:	20.000 KM	- KM	0,00	20.000 KM	23.671,27 KM	23.671,27 KM	- KM	

D) Koncesije i dodatna sredstva

Red br	NazivMZ	NAZIV PROJEKTA	Općina plan	Viši nivoi vlasti	Mještani plan	Ukupno plan	Rezervisano putem Budžeta Općine	Realizovano putem Budžeta Općine	Preostalo	Napomena
1.	Raduša	Asfaltiranje dijela Crvenog puta u gornjoj Raduši, nastavak	10.400 KM	- KM	10.000 KM	20.400 KM	7.805,00 KM	7.805,00 KM	- KM	Realizovano
2.	Orašje Planje	Dugovanje za izgradnju puta od ranije	8.800 KM	- KM	15.000 KM	23.800 KM	5.000,00 KM	5.000,00 KM	- KM	Realizovano
3.	Miljanovci-Lončari-Piljužići	NC Miljanovci-Lončari-Piljužići	21.000 KM	- KM	- KM	21.000 KM	21.104,15 KM	20.872,45 KM	- KM	Realizovano
4.	Karadaglije	Dugovanje za izgradnju puta od ranije	8.400 KM	- KM	- KM	8.400 KM	8.400,00 KM	8.400,00 KM	- KM	Realizovano
		Total:	48.600 KM	- KM	25.000 KM	73.600 KM	42.309,15 KM	42.077,45 KM	- KM	

E) Dodatni projekti od općeg interesa po Rebalansu

Red broj	Projekti	NAZIV PROJEKTA	Općina plan	Viši nivoi vlasti	Mještani plan	Ukupno plan	Rezervisano putem Budžeta Općine	Realizovano putem Budžeta Općine	Preostalo	Napomena
1	opći značaj	Sportni poligoni (Bukva, Lepenica)	25.000 KM	- KM	- KM	25.000 KM	25.813,00 KM	25.813,00 KM	- KM	Realizovano
2	opći značaj	Završno uređenje prilaza džamiji O.Planje	20.000 KM	- KM	- KM	20.000 KM	20.444,39 KM	20.444,39 KM	- KM	Realizovano
3	opći značaj	Ograda na katoličkom groblju Tešanj	10.000 KM	- KM	- KM	10.000 KM	10.000,00 KM	10.000,00 KM	- KM	Realizovano
4	opći značaj	Spomen obilježje Bobare-Drinčići-Blaževci	5.000 KM	- KM	- KM	5.000 KM	5.000,00 KM	5.000,00 KM	- KM	Realizovano
		Total:	60.000 KM	- KM	- KM	60.000 KM	61.257,39 KM	61.257,39 KM	- KM	

SUMA (A+B+C+D+E):	514.600,00 KM	1.021.000,00 KM	135.000,00 KM	1.670.600,00 KM	547.033,26 KM	506.801,56 KM	40.000,00 KM
--------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Obrađivač:

Azra Muslije
Azra Muslije dipl.pravnik



Suad Huskić
Općinski načelnik
Mr. sci. Suad Huskić, profesor

Broj:03-49-2-608-3/12
Datum:15.01.2013. godine